

АКТ №1
приемки объекта благоустройства

21 декабря 2023 года

1. Заказчик в лице Главы Администрации Веселовского сельского поселения Федорченко Константина Александровича, с одной стороны и исполнитель работ Общество с Ограниченной Ответственностью "Практик Плюс" в лице Ковшарь Евгения Вячеславовича, действующего на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.

2. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке объект: Благоустройство общественной территории: «Пешеходная зона от ул. Октябрьская до пер.Комсомольский,72».

Адрес объекта благоустройства: Ростовская область, Веселовский район, Веселовское сельское поселение п. Веселый, пер. Комсомольский, 616 КН 61:06:0010126:1021

3. Сметная (проектно-сметная) документация разработана ООО ПСК «Содружество», Ростов-на-Дону ул. 20-я улица, 62в, НН 6166067890, КПП 616401001, р/сч.40702810900000013893 ПАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростов-на-Дону, БИК 046015762, кор./сч. 3010180100000000762,ОКТМО 60609411, ОКПО 04227781

4. Работы по благоустройству осуществлены в сроки:

Начало работ: 30 января 2023 года.

Окончание работ: 21 декабря 2023 года.

5. Предъявленный к приемке объект имеет следующие показатели (общая площадь, благоустраиваемая площадь, площадь устраиваемых твердых покрытий, МАФ, оборудование, озеленение и т.д).

| Наименование показателя | Единица измерения | По контракту | Фактически |
|---|-------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая площадь | М2 | 8992 | 8992 |
| Покрытия | | | |
| Площадь устраиваемых покрытий из тротуарной плитки | М2 | 3372 | 3372 |
| Установка бордюра | | | |
| Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт | 636 | 528,5 |
| Камни бортовые вибропрессованные с шарнирным стыком, размер 500x200x80 мм, серые (прим БРШ 25.20.8R) | шт | 152 | 64 |
| Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания | 100 м | 157,0 | 157,0 |
| Устройство подпорной стены из бутового камня | м3 | 266,3 | 224,64 |
| Озеленение | | | |
| Липа разнолиственная, высота 1,5-2,0 м | шт | 15 | 15 |
| Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м (прим Робиния псевдоакация "Умбракулифера") | шт | 9 | 9 |
| Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м (прим можжевельник колючий "Скайрокет") | шт | | 7 |
| Можжевельник казацкий, высота 1,4-1,6 м | шт | | 34 |

Копия
Начальник
и специалист

С.А. Федорченко
Е.В. Ковшарь

21 декабря 2023 г.

Глава администрации
Веселовского сельского поселения

С.А. Федорченко

| | | | |
|---|----|----|----|
| Сети электроосвещения | | | |
| Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт | 47 | 47 |
| Система видеонаблюдения | | | |
| Камеры видеонаблюдения: на кронштейне | шт | 6 | 6 |

6. Стоимость объекта по муниципальному контракту:

Всего: 30 150 000 (Тридцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рубля 00 копеек руб.

7. Стоимость принимаемых работ 30 150 000 (Тридцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рубля 00 копеек руб.

Объект сдал: ООО «Практик Плюс».

Ковшарь Е.В.

Объект принял: Глава Администрации

Веселовского сельского поселения

Федорченко К.А.


Заказчик: Администрация Веселовского сельского поселения Веселовского района Ростовской области

Подрядчик: Директор Общество с Ограниченной Ответственностью "Практик Плюс

Глава Администрации
Веселовского сельского поселения



/ Федорченко К.А. /



/ Ковшарь Е. В. /

Копия
Наказываю выдать
и прислать

Для документов

В. В. Димитриев

копия выдана
Глава Администрации
Веселовского сельского поселения

К. А. Федорченко