

**Отчёт
по проекту обустройства общественной территории
«Долина реки Данилихи» (2 этап)**

Общая стоимость проекта: 98 742 261,66 руб., в том числе по источникам финансирования: 78 993 809,33 руб. – за счет бюджета Пермского края, 19 748 452, 33 руб. – за счет бюджета города Перми.

В рамках проекта заключен муниципальный контракт от 26.04.2024 № 0356500001424001402 на общую стоимость 98 742 261,66 руб., в том числе по источникам финансирования: 78 993 809,33 руб. – за счет бюджета Пермского края, 19 748 452, 33 руб. – за счет бюджета города Перми.

Реквизиты муниципального контракта от 26.04.2024 № 0356500001424001402:

Подрядчик: ООО «ИСК Электис»

Срок начала выполнения работ: 29.04.2024

Срок окончания работ: не позднее 31.01.2025

Срок действия контракта: 31.01.2025

Стоимость контракта: 98 742 261,66 руб.

Основные параметры обустройства:

Обустройство металлических переходов на сваях с деревянным настилом;

Обустройство площадок;

Обустройство мостиков;

Освещение;

Видеонаблюдение;

Установка малых архитектурных форм;

Благоустройство территории.

В рамках выполнения работ Подрядчиком по состоянию на 28.12.2024 проведены следующие виды работ:

подготовительные работы;

уборка прибрежной полосы зеркала воды – 4 422 м²;

снос зеленых насаждений – 88 шт.;

демонтаж настила, металлических конструкций, асфальтобетонных покрытий и фундаментов;

демонтаж свай – 28 шт.;

вертикальная планировка;

погружение свай – 994 шт.;

монтаж металлоконструкций переходов мостиков;

огрунтовка и покраска металлоконструкций;

монтаж лестничных маршей (ступени) – 197 шт.;

монтаж ограждений – 810 шт.;

монтаж деревянного настила – 3 069 м²;

пропитка и покраска деревянных конструкций;

устройство траншеи под кабельные линии, укладка кабельных линий
наружного освещения и видеонаблюдения;

устройство асфальтовых дорожек – 122 м²;

крепление опор освещения к настилу – 29 шт.;

осветительные комплексы – 135 шт.;

камеры видеонаблюдения – 110 шт.;

устройство газонов – 1090 м²;

площадки – 7 шт.;

мостики – 5 шт.;

подготовка оснований и установка малых архитектурных форм – 81 шт.

Работы выполнены ООО «ИСК Электис» в соответствии
с муниципальным контрактом. Работы приняты Заказчиком,
о чем составлены акты о приемке выполненных работ по форме КС-2,
а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Начальник управления по экологии
и природопользованию администрации
города Перми



Д.Н. Андреев